



Администрация городского поселения  
«Атамановское»

УТВЕРЖДАЮ:



Глава ГП «Атамановское»

Зими́на Л.С.

2025 г.

02

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА  
КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Комиссия в составе:

Председатель комиссии

Заместитель директора –  
руководитель читинского участка  
(должность)

Баев И.А.  
(Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Заместитель руководителя  
читинского участка  
(должность)

Усов Н.П.  
(Ф.И.О.)

Инженер по подготовке производства  
(должность)

Полтаракова М.М.  
(Ф.И.О.)

Представитель администрации

Заместитель главы г.п. «Атамановское»  
(должность)

Филиппова А.С.  
(Ф.И.О.)

И.о. главного специалиста по  
имущественным вопросам администрации  
гп «Атамановское»  
(должность)

Фомина И.А.  
(Ф.И.О.)

составили настоящий акт оосмотре объекта:

Центральная котельная, котельная с гаражами, центральный тепловой пункт «Чеховский» и  
тепловые сети г.п. «Атамановское»

(адрес или месторасположение объекта, наименование объекта)

## Оборудование:

№ п/ п	Марка	Технические характеристики	
		Производительность/мощность	Напор
<b>Центральная котельная</b>			
<b>Котлы</b>			
1.	КВ-Ф-7,56-115	6,5 Гкал/час	
2.	КВ-Ф-7,56-115	6,5 Гкал/час	
3.	КВ-Ф-7,56-115	6,5 Гкал/час	
<b>Насосы</b>			
1.	Д 320-50	320 м <sup>3</sup> /час	50 м
2.	Д 320-50	320 м <sup>3</sup> /час	50 м
3.	Д 320-50	320 м <sup>3</sup> /час	50 м
4.	Д 320-50	320 м <sup>3</sup> /час	50 м
5.	WILO-Cronoline-IL40/200-7,5/2	44 м <sup>3</sup> /час	65,0 м
6.	WILO-Cronoline-IL40/200-7,5/2	44 м <sup>3</sup> /час	65,0 м
7.	WILO-Cronoline-IL40/200-7,5/2	44 м <sup>3</sup> /час	65,0 м
8.	WILO-Cronoline-IL40/200-7,5/2	44 м <sup>3</sup> /час	65,0 м
9.	WILO-Cronoline-IL100/200-37/2	225 м <sup>3</sup> /час	55 м
10.	WILO-Cronoline-IL100/200-37/2	225 м <sup>3</sup> /час	55 м
11.	WILO-Cronoline-IL100/200-37/2	225 м <sup>3</sup> /час	55 м
12.	WILO-Cronoline-IL100/200-37/2	225 м <sup>3</sup> /час	55 м
13.	DPV 15/5B 5,5kW (4,14kW) 50Hz	44 м <sup>3</sup> /час	65,0 м
14.	DPV 15/5B 5,5kW (4,14kW) 50Hz	72 м <sup>3</sup> /час	42,1 м
15.	EBARA 3M 65-200/15	120 м <sup>3</sup> /час	54,0 м
16.	EBARA 3M 65-200/15	120 м <sup>3</sup> /час	54,0 м
17.	Топливный насос		
18.	1СДВ 80/18	80 м <sup>3</sup> /час	18 м
19.	1СДВ 80/18	80 м <sup>3</sup> /час	18 м
20.	АХ 40-25-160	6 м <sup>3</sup> /час	32 м
21.	АХ 40-25-160	6 м <sup>3</sup> /час	32 м
22.	ЭЦВ 6-16-140	16 м <sup>3</sup> /час	140 м
23.	ЭЦВ 8-40-150	25 м <sup>3</sup> /час	160 м
24.	Канализационный насос 80WQ50-25-7,5 №1	50 м <sup>3</sup> /час	25 м
25.	Канализационный насос 80WQ50-25-7,5 №2	50 м <sup>3</sup> /час	25 м
<b>Тягодутьевое оборудование</b>			
1.	ДН-12,5х-1500	39900об/мин	351 даПа
2.	ДН-12,5х-1500	39900об/мин	351 даПа
3.	ДН-12,5х-1500	39900об/мин	351 даПа
4.	ВДН 8,5Х-3000	20920об/мин	892 даПа
5.	ВДН 8,5Х-3000	20920 об/мин	892 даПа
6.	ВДН 8,5Х-3000	20920 об/мин	892 даПа
<b>Теплообменники</b>			
1.	Альфа Лаваль М15-BFG		
2.	Альфа Лаваль М15-BFG		
3.	Альфа Лаваль М15-BFG		
4.	Альфа Лаваль М15-BFG		
5.	Теплотекс А055MGS163		
6.	Теплотекс А055MGS163		
<b>ХВО</b>			
1.	Фильтр ФИПаI-1,4-0,6-На №1		
2.	Фильтр ФИПаI-1,4-0,6-На№2		
3.	Солерастворитель С-1,0-1,0		
<b>Золоуловители</b>			
1.	БЦ-2-5×(4+2)	26100 м <sup>3</sup> /час	

2.	БЦ-2-5×(4+2)	26100 м <sup>3</sup> /час	
3.	БЦ-2-5×(4+2)	26100 м <sup>3</sup> /час	
4.	ЦН-15-400×2 УП	3600 м <sup>3</sup> /час	
5.	ЦН-15-400×2 УП	3600 м <sup>3</sup> /час	
<b>Топливное хозяйство</b>			
1.	Топливоподача, электродвигатель № 2 ленточный конвейер № 1	24 т/час	
2.	Топливоподача, электродвигатель № 3 ленточный конвейер № 2	24 т/час	
3.	Дробилка СМД-504	24 т/час	
<b>Котельная с гаражами</b>			
<b>Насосы</b>			
1.	Grundfos CR 20-5 A-F-A E-HQQE	21 м <sup>3</sup> /час	58 м
2.	Grundfos CR 20-05 A-F-A E-HQQE	21 м <sup>3</sup> /час	58 м
<b>Теплообменники</b>			
1.	Машимпэкс NT 100 MHV/CDL		
2.	Машимпэкс NT 100 MHV/CDL		
<b>ЦТП «Чеховский»</b>			
<b>Насосы</b>			
1.	WilotypIL-E 100/165-22-2	265 м <sup>3</sup> /час	40 м
2.	WilotypIL-E 100/165-22-2	265 м <sup>3</sup> /час	40 м


Трубопроводы тепловых сетей:

№ п/п	Диаметр сетей, мм	Протяженность трубопроводов, м
1.	426	0,694
2.	300	1,894
3.	250	1,899
4.	200	1,956
5.	150	1,991
6.	125	0,998
7.	100	1,1159
8.	80	0,699
9.	70	0,966
10.	50	0,938
11.	40	0,884
12.	32	0,594
Итого:		14628,9

ПОДПИСИ


Председатель комиссии

Заместитель директора –  
руководитель читинского участка  
(должность)


  
Баев И.А.  
(Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Заместитель руководителя  
читинского участка  
(должность)

  
Усов Н.П.  
(Ф.И.О.)

Инженер по подготовке производства  
(должность)

  
Полтараикова М.М.  
(Ф.И.О.)

Представитель администрации

Заместитель главы  
г.п. «Атамановское»  
(должность)

  
Филиппова А.С.  
(Ф.И.О.)

И.о. главного специалиста по  
имущественным вопросам администрации  
гп «Атамановское»  
(должность)

  
Фомина И.А.  
(Ф.И.О.)